

FREMDRIFTSPLAN RØRFORNYINGSARBEIDER			
	Fremdriftsplan for kontraktarbeider Sollia Borettslag		
		Forbefaring	Rehab
		UKE	UKE
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 2 - 6		8
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 2	8	9
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 2 og 4	9	10
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 4 og 6	10	11
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 6 og 8	11	12
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 8	12	13
	Innklemmt feriedag		14
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 8 - 10 - 12		15
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 10	15	16
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 10-12	16	17
	Innklemmt feriedag		18
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 12	16	19
	Innklemmt feriedag		20
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 15	20	21
	Innklemmt feriedag		22
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 15 og 17	22	23
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 17 og 19	23	24
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 19	23	25
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 15 - 19		26
	Fellesledning SP og OV sollia 2 - 12		27
	Sommerferie		28
	Sommerferie		29
	Sommerferie		30
	Fellesledning SP og OV sollia 15 - 19		31
	Fellesledning SP og OV sollia 14 - 16		32
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 14 og 16	32	33
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 14 og 16	33	34
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 14 - 16		35
	Fellesledning SP og OV sollia 18 - 20 - 22		36
	Fellesledning SP og OV sollia 24 - 28		37
	Fellesledning SP og OV sollia 30 - 32		38
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 18	38	39
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 20	39	40
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 22	40	41
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 18 - 20 - 22		42
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 21	42	43
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 21 og 23	43	44
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 23 og 25	44	45
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 25	44	46
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 21 - 25		47
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 30 og 32	47	48
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 30 og 32	47	49
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 30 - 32		50
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 24	50	51
	Jul og Nyttår		52
	Jul og Nyttår		53
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 24 og 26	51	1
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 26 og 28	1	2
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 28	1	3
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 24 - 28		4
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 27	4	5
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 27 og 29	5	6
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 29 og 31	6	7
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 31 og 33	7	8
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 33	7	9
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 27 - 29		10
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 31 - 33		11
	Innklemmt feriedag		12
	Innklemmt feriedag		13
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 34	13	14
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 34 og 36	14	15
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 36 og 38	15	16
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 38	15	17
	Innklemmt feriedag		18
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 34 - 38		19
	Innklemmt feriedag		20
	Fellesledning SP og OV sollia 27 - 33		21
	Fellesledning SP og OV sollia 34 - 38		22
	Fellesledning SP og OV sollia 40 - 46		23
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 40	23	24
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 40 og 42	24	25
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 42 og 44	25	26
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 44 og 46	26	27
	Sommerferie		28
	Sommerferie		29
	Sommerferie		30
	Rehabilitering av fallende stammer inklusive sidestikk Sollia 46	26	31
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 40 - 46		32
	Rehabilitering av nedgravde SP bunnledninger og uttrekksledninger 40 - 46		33
	Rehabilitering av Taknedløp OV		Taknedløp taes løpende på uker som har innklemtsuker og når været tillater det
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Rehabilitering av Taknedløp OV		
	Vann og avløp stenges av for all forbruk når rehabiliteringen pågår i spillvannsanlegget (SP) som skissert i planen, f.o.m mandag t.o.m fredag (hele døgnet).		
	Avløpet åpnes opp på fredager, det blir gitt nærmere beskjed når alt er klart. Leiligheter som ikke inngår i rehabiliteringsuken (rød) bruker leilighetene som vanlig.		
	Innvendige fallende taknedløp produseres suksessivt, sammen med øvrigt arbeid mht til gjeldende plan. Ingen leiligheter/beboere blir berørt av arbeidet.		